GE-HÅNDBOKA · SKJEMA · 3.06 FAGOMRÅDER

Gjerde – kontroll etter oppsetting

Dokumentnr.	GE-3.06-29 S
Type	Skjema
Kapittel	3.06 Fagområder
Gjelder for	Formenn og fagarbeidere som setter opp gjerder langs vei og jernbane og på andre anlegg for Gjerdalen
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 8.5.1; ISO 9001 8.6; NS 3420
Erstatter	SmartDok-skjema 0306-234

1. Formål og bruk

Skjemaet dokumenterer kontroll av et gjerde etter at det er satt opp: strekning, type gjerde, formålet med gjerdet, start- og sluttpunkt (kilometer, spor og avstand til spormidt), høyde, og om skjemaet for påsetting av trafikk er fylt ut. Skjemaet er laget for gjerder langs jernbane og vei.

Det finnes ingen egen rutine for gjerder langs vei og jernbane i håndboka. Kontrollen føres i kontrollplanen for prosjektet, se **GE-3.05-07 R** Kontrollplan og **GE-3.05-11 D** Kontrollplan i prosjekt. Det samme gjelder gjerder og porter på uteområder, som ikke har eget skjema.

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «Gjerde - kontroll etter oppsetting».

2. Hvem fyller ut og når

- Formann eller fagarbeideren som har satt opp gjerdet, fyller ut skjemaet når gjerdet er ferdig på en strekning.
- Det fylles ut ett skjema per strekning eller stasjon.
- Den som har kontrollert gjerdet, signerer. Avvik registreres i SmartDok.

3. Innhold og felt

Feltene står i samme rekkefølge som i SmartDok, med skjemaets egen nummerering. Prosjekt og underprosjekt fylles inn automatisk.

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
1	Strekning/stasjon	Fritekst
2	Type gjerde	Flettverksgjerde / Grind / Nettinggjerde / Steingjerde / Trådgjerde / Annet, oppgi hva i kommentarfeltet
3	Formål med gjerdet	Grensemarkering / Husdyrgjerde / Sikkerhetsgjerde for KL-anlegg / Sikkerhetsgjerde ved høy skjæring / Skille mellom vei og jernbane / Stengsel mot uønsket ferdsel / Viltgjerde / Annet, oppgi hva i kommentarfeltet

4 KM – fra:

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
4.1	KM	Fritekst
4.2	Spor nr.	Fritekst
4.3	Sportype	Fritekst
4.4	Avstand spormidt	Fritekst

5 KM – til:

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
5.1	KM	Fritekst
5.2	Spor nr.	Fritekst
5.3	Sportype	Fritekst
5.4	Avstand spormidt	Fritekst

6 Høyde

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
6.1	Høyde på gjerde	Fritekst
6.2	Er skjema «påsetting av trafikk» fylt ut?	Ja / Nei / Ikke relevant

7 Signatur

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
7	Signatur	Signatur

4. Lagring

- Utfylt skjema lagres i SmartDok på prosjektet.
- Innmåling av gjerdet leveres når kontrakten krever det, se **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt.

5. Referanser

- **GE-3.05-07 R** Kontrollplan
- **GE-3.05-11 D** Kontrollplan i prosjekt
- **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt
- **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik
- NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 0306-234.	Daglig leder