# Dokumentasjon – isolering

| | |
|---|---|
| **Dokumentnr.** | GE-3.06-35 S |
| **Type** | Skjema |
| **Kapittel** | 3.06 Fagområder |
| **Gjelder for** | Formenn, maskinkjørere og fagarbeidere som legger isolasjon (frostisolering) under gulv, langs ringmur og støttemur og over kabler og rør |
| **Revisjon / dato** | Rev. 01 · Utkast |
| **Utarbeidet av** | HMS- og kvalitetsleder |
| **Godkjent av** | Daglig leder |
| **Krav og grunnlag** | ISO 9001 8.5.1; ISO 9001 8.6; ISO 9001 7.5; NS 3420; Kommunens VA-norm |
| **Erstatter** | SmartDok-skjema 0306-716 B |

## 1. Formål og bruk

Skjemaet dokumenterer isolering: hva som er isolert (gulv på grunn, ringmur, støttemur, kabler, rør eller annet), med tykkelse, lengde og bredde. Skjemaet viser også hva arbeidet er utført etter (tegning, kontrakt eller avtale med byggherren).

Skjemaet er sjekklisten «Isolering» (0306-716 B) i **GE-3.05-11 D** Kontrollplan i prosjekt, og brukes for VA, veg og støttemur når isolering er utført. Isolering måles inn ved alle endringer horisontalt og vertikalt med kode 750 og tykkelse, se **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt.

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «Dokumentasjon- Isolering».

## 2. Hvem fyller ut og når

- Formann eller den som legger isolasjonen (BAS/UTF), fyller ut skjemaet når isoleringen er lagt, før den dekkes til.
- Bilder og innmåling tas før overdekning.
- Anleggsleder går gjennom skjemaet og følger opp tilleggsinformasjon og avvik.

## 3. Innhold og felt

Feltene står i samme rekkefølge som i SmartDok. Prosjekt, underprosjekt og emne fylles inn øverst.

| Nr. | Felt eller kontrollpunkt | Svar |
|---|---|---|
| 1 | Tidspunkt for utførelse: | Dato og klokkeslett |

### Arbeid utføres iht.: (beskriv / legg ved bilde av dokument/tittelfelt)

| Nr. | Felt eller kontrollpunkt | Svar |
|---|---|---|
| 2 | Tegning og revisjon nr.: | Fritekst |
| 3 | Kontrakt pkt., beskriv: | Fritekst |
| 4 | Avtale med byggherre, beskriv navn: | Fritekst |
| 5 | Annet, beskriv: | Fritekst |
| 6 | Beskrivelse/tilbud til kunde | Fritekst |
| 7 | Plassering, beskriv sted/profilnummer/akse/fra–til område | Fritekst |

### Isolering

| Isolering av: | Tykkelse | Lengde | Bredde |
|---|---|---|---|
| Gulv på grunn | | | |
| Ringmur | | | |
| Støttemur | | | |
| Kabler | | | |
| Rør | | | |
| Annet: | | | |

### Avslutning

| Nr. | Felt eller kontrollpunkt | Svar |
|---|---|---|
| 8 | Tilleggsinformasjon, er det noe mer anleggsleder trenger å vite? | Fritekst |

## 4. Lagring

- Utfylt skjema med bilder lagres i SmartDok på prosjektet.
- Innmålingsdata lagres på prosjektet og følger as built- og FDV-dokumentasjonen til byggherren, se **GE-3.05-12 D** og **GE-3.08-06 R** Rapport for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

## 5. Referanser

- **GE-3.05-11 D** Kontrollplan i prosjekt
- **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt
- **GE-3.06-03 R** Forstøtningsmur
- **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling
- **GE-3.06-32 S** Dokumentasjon – oppbygging fundament
- **GE-3.08-06 R** Rapport for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
- NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
- Kommunens VA-norm

### Revisjonshistorikk

| Rev. | Dato | Endring | Godkjent av |
|---|---|---|---|
| 01 | Utkast | Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 0306-716 B. | Daglig leder |