GE-HÅNDBOKA · SKJEMA · 3.06 FAGOMRÅDER

Dokumentasjon – komprimering

Dokumentnr.	GE-3.06-36 S
Type	Skjema
Kapittel	3.06 Fagområder
Gjelder for	Formenn og maskinkjørere som komprimerer fylling, trau, forsterkningslag, bærelag og omfylling av rør
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 8.5.1; ISO 9001 8.6; ISO 9001 7.5; NS 3420; Håndbok N200 Vegbygging; NS-EN 1610
Erstatter	SmartDok-skjema 0306-721 B

1. Formål og bruk

Skjemaet dokumenterer komprimering: hva det komprimeres for (fylling, veg eller rør), hvilket komprimeringsutstyr som er brukt, antall overfarter, type masse, lagtykkelse og antall lag, og setninger etter 3 og 3–5 overfarter. Skjemaet viser også hva arbeidet er utført etter og geotekniske forhold.

Skjemaet er sjekklisten «Komprimering» (0306-721 B) i **GE-3.05-11 D** Kontrollplan i prosjekt, for veg, VA og støttemur. Kravene til lagtykkelse og komprimering står i **GE-3.06-06 R** Masseforflytting og komprimeringskontroll for veiarbeider og **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling.

Skjemaet er det vanlige skjemaet for å dokumentere komprimeringen. **GE-3.06-48 S** Komprimeringskontroll er mer detaljert og brukes når komprimeringen skal kontrolleres med målinger: lagtykkelse målt tre ganger og antall passeringer for hvert målepunkt.

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «Dokumentasjon- Komprimering».

2. Hvem fyller ut og når

- Maskinkjøreren eller formannen som komprimerer (BAS/UTF), fyller ut skjemaet når laget er komprimert.
- Bilder tas av utstyr og ferdig lag, etter kontrollplanen.
- Anleggsleder går gjennom skjemaet og følger opp tilleggsinformasjon og avvik.

3. Innhold og felt

Feltene står i samme rekkefølge som i SmartDok. Prosjekt, underprosjekt og emne fylles inn øverst.

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
1	Tidspunkt for utførelse:	Dato og klokkeslett

Arbeid utføres iht.: (beskriv / legg ved bilde av dokument/tittelfelt)

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
2	Tegning og revisjon nr.:	Fritekst
3	Kontrakt pkt., beskriv:	Fritekst
4	Avtale med byggherre, beskriv navn:	Fritekst
5	Geotekniske forhold	Fritekst
6	Annet, beskriv:	Fritekst
7	Beskrivelse/tilbud til kunde	Fritekst
8	Plassering, beskriv sted/profilnummer/akse/fra–til område	Fritekst

Komprimering

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
9	Det komprimeres for	Fylling, lagvis, tykkelse: / VEG trau / VEG forsterkningslag / VEG bærelag / RØR trau / RØR overvannsledning / RØR spillvannsledning / RØR vannledning / RØR trekkerør / RØR fjernvarme / Annet:
10	Type komprimeringsutstyr:	Vals / Vibroplate 50 kg / Vibroplate 100 kg / Vibroplate 500 kg / Vibroplate 800 kg / Stamper / Annet
11	Antall overfarter, en veg = en tur	Fritekst
12	Tilleggsinformasjon, er det noe mer anleggsleder trenger å vite?	Fritekst

Masser og lag

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
13	Type masse	Sams/grus / 20/120 / 0/32 / 0/8 / 0/16 / 4/16
14	Lagtykkelse?	Fritekst
15	Antall lag?	Fritekst
16	Setninger etter 3 overfarter?	Fritekst
17	Setninger etter 3–5 overfarter?	Fritekst

4. Lagring

- Utfylt skjema med bilder lagres i SmartDok på prosjektet.
- Resultater fra komprimeringskontroll og eventuelle laboratorierapporter lagres på prosjektet og følger sluttdokumentasjonen når kontrakten krever det, se **GE-3.06-07 R** Veibygging.

5. Referanser

- **GE-2.05-08 R** Bruk av vals
- **GE-2.05-09 R** Bruk av vibroplate
- **GE-3.05-11 D** Kontrollplan i prosjekt
- **GE-3.06-06 R** Masseforflytting og komprimeringskontroll for veiarbeider
- **GE-3.06-07 R** Veibygging
- **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling
- **GE-3.06-48 S** Komprimeringskontroll
- Håndbok N200 Vegbygging, Statens vegvesen
- NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
- NS-EN 1610 Utførelse og prøving av avløpsledninger og -kummer

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 0306-721 B.	Daglig leder