Registrering av fyllingsarbeider

Dokumentnr.	GE-3.06-46 S
Type	Skjema
Kapittel	3.06 Fagområder
Gjelder for	Maskinkjørere, formenn og anleggsledere som legger ut fylling og overbygning i vei og andre anlegg
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 8.5.1; ISO 9001 8.6; ISO 9001 7.5; Håndbok N200 Vegbygging; NS 3420
Erstatter	SmartDok-skjema 030602-007 B

1. Formål og bruk

Skjemaet er en logg over fyllingsarbeider. For hvert lag registreres dato, profil fra–til, nivå under ferdig veg (F.V.) fra–til, materiale, lagtykkelse, komprimeringsomfang og utstyr, vær og temperatur, signatur og byggherrens godkjenning. Loggen viser at fyllingen er bygd lagvis etter kravene, og at snø, is og tele ikke er bygd inn.

Skjemaet hører til **GE-3.06-06 R** Masseforflytting og komprimeringskontroll for veiarbeider, som krever kontroll av masser, lagtykkelse og komprimering for hvert lag. Masseflytting skjer ellers etter **GE-2.04-21 R** Masseflytting.

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «030602-007 B Registrering av fyllingsarbeider».

2. Hvem fyller ut og når

- Maskinkjøreren eller formannen som legger ut fyllingen, fører en rad for hvert lag, samme dag som laget legges.
- Anleggsleder er ansvarlig for kontrollen og signerer som utført.
- Byggherren godkjenner og signerer når kontrakten krever det.

3. Innhold og felt

Feltene står i samme rekkefølge som i SmartDok. Prosjekt og underprosjekt fylles inn automatisk.

Registrering av fyllingsarbeider

Tabellen har 14 rader i SmartDok, én per lag eller strekning.

Dato	Profil fra–til	Nivå under F.V. fra–til	Materiale	Lagtykkelse	Komprimeringsomfang/ utstyr	Værtype/temp.	Sign.	Godkj. byggherre

Signatur

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
1	Utført av:	Signatur
2	Godkjent byggherre:	Signatur

4. Lagring

- Utfylt skjema lagres i SmartDok på prosjektet.
- Loggen og eventuelle laboratorierapporter følger sluttdokumentasjonen til byggherren når kontrakten krever det, se **GE-3.06-07 R** Veibygging.

5. Referanser

- **GE-2.04-21 R** Masseflytting
- **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt
- **GE-3.06-06 R** Masseforflytting og komprimeringskontroll for veiarbeider
- **GE-3.06-07 R** Veibygging
- **GE-3.06-48 S** Komprimeringskontroll
- Håndbok N200 Vegbygging, Statens vegvesen
- NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 030602-007 B.	Daglig leder