GE-HÅNDBOKA · SKJEMA · 3.06 FAGOMRÅDER

Komprimeringskontroll

Dokumentnr.	GE-3.06-48 S
Type	Skjema
Kapittel	3.06 Fagområder
Gjelder for	Anleggsledere, stikningsansvarlige og maskinkjørere som kontrollerer lagtykkelse og komprimering av fylling og overbygning
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 8.5.1; ISO 9001 8.6; ISO 9001 7.5; Håndbok N200 Vegbygging; NS 3420
Erstatter	SmartDok-skjema 030602-013 B

1. Formål og bruk

Skjemaet dokumenterer komprimeringskontroll: type konstruksjon og masser, komprimeringsutstyr (fabrikat, modell og vekt), og kontrollresultater for hvert målepunkt med lag, tre målinger av lagtykkelse, gjennomsnitt og antall passeringer.

Skjemaet hører til **GE-3.06-06 R** Masseforflytting og komprimeringskontroll for veiarbeider, som sier at komprimeringskontrollen føres i dette skjemaet. Komprimeringskontrollen utføres sammen med anleggsleder, se **GE-3.06-07 R** Veibygging.

Skjemaet skiller seg fra **GE-3.06-36 S** Dokumentasjon – komprimering, som er det vanlige skjemaet for å dokumentere komprimeringen. Komprimeringskontroll brukes når komprimeringen skal kontrolleres med målinger for hvert målepunkt.

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «030602-013 B Komprimeringskontroll».

2. Hvem fyller ut og når

- Stikningsansvarlig og anleggsleder utfører kontrollen og fyller ut skjemaet for hvert lag, før neste lag legges.
- Maskinkjøreren gir opplysninger om utstyr og antall passeringer.
- Er resultatet utenfor kravet, registreres avvik i SmartDok, se **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik.

3. Innhold og felt

Feltene står i samme rekkefølge som i SmartDok. Prosjekt og underprosjekt fylles inn automatisk. Felt merket * er obligatoriske.

Grunnlag

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
1	Kontroll i henhold til (f.eks. NS 3420, prosesskode, prosjektdokumenter, tegninger, annet)	Fritekst
2	Kontroll utført som (f.eks. stikkprøve, kontrollplan, annet)*	Fritekst
3	Sted/pel/parsell/akse (f.eks. grøftestrekk fra–til, gnr./bnr., sted på anlegget)*	Fritekst
4	Kontroll utført av firma:	Fritekst

Konstruksjon, masser og utstyr

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
5	Type konstruksjon	Nedtrekksvalg
6	Dersom annet, beskriv:	Fritekst

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
7	Type masser	Nedtrekksvalg
8	Annen type masse, beskriv	Fritekst
9	Komprimeringsutstyr	Nedtrekksvalg
10	Beskriv fabrikat/modell/tonn på komprimeringsutstyr brukt	Fritekst

Kontrollresultater

Tabellen har 5 rader i SmartDok, én per målepunkt.

Målepunkt	Lag/høyde	Lagtykkelse 1 (m)	Lagtykkelse 2 (m)	Lagtykkelse 3 (m)	Gjennomsnitt (m)	Antall passeringer

4. Lagring

- Utfylt skjema lagres i SmartDok på prosjektet.
- Resultatene fra komprimeringskontrollen lagres på prosjektet og leveres tiltakshaveren etter avtale, se **GE-3.06-07 R** Veibygging.

5. Referanser

- **GE-2.05-08 R** Bruk av vals
- **GE-3.05-11 D** Kontrollplan i prosjekt
- **GE-3.06-06 R** Masseforflytting og komprimeringskontroll for veiarbeider
- **GE-3.06-07 R** Veibygging
- **GE-3.06-36 S** Dokumentasjon – komprimering
- **GE-3.06-46 S** Registrering av fyllingsarbeider
- **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik
- Håndbok N200 Vegbygging, Statens vegvesen
- NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 030602-013 B.	Daglig leder