GE-HÅNDBOKA · SKJEMA · 3.06 FAGOMRÅDER

Underbygging – etablering av traubunn

Dokumentnr.	GE-3.06-49 S
Type	Skjema
Kapittel	3.06 Fagområder
Gjelder for	Anleggsledere og formenn som kontrollerer underbygningen og etableringen av traubunn i vei og plasser
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 8.5.1; ISO 9001 8.6; Håndbok N200 Vegbygging; NS 3420; Forskrift om utførelse av arbeid
Erstatter	SmartDok-skjema 030602-015 B

1. Formål og bruk

Skjemaet er en sjekkliste for underbygningen fram til ferdig traubunn. Den dokumenterer innmåling og profilering av veilinja, påvisning av ledninger, kabler og luftlinjer, avtaking av matjord, utgraving til rett nivå, fiberduk og grunnforsterkning, rensk og sikring av fjell, sprengningsplan og salverapporter, steinfylling, kontroll av traubunn og motfylling.

Skjemaet hører til **GE-3.06-07 R** Veibygging og **GE-3.06-06 R** Masseforflytting og komprimeringskontroll for veiarbeider, som krever at traubunnen er innenfor tillatt avvik før fylling. Rensk av fjell og fjellskjæringer følger **GE-3.06-05 R** Fjellskjæring i vei, og sprengning følger **GE-2.04-22 R** Sprengning.

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «030602-015 B Underbygging - etablering av traubunn».

2. Hvem fyller ut og når

- Anleggsleder, eller formann på anleggsleders vegne, fyller ut skjemaet underveis i underbygningen.
- Påvisning av ledninger og kabler kontrolleres før graving starter. Traubunnen kontrolleres før fylling.
- Den som har kontrollert, signerer med dato.

3. Innhold og felt

Feltene står i samme rekkefølge som i SmartDok. Prosjekt og underprosjekt fylles inn automatisk. Felt merket * er obligatoriske.

Grunnlag

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
1	Kontroll i henhold til	Fritekst
2	Kontroll utført som*	Fritekst
3	Sted*	Fritekst

Kontrollpunkter

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
4	Er innmåling og profilering av veilinje utført?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
5	Er påvisning av ledninger, kabler og luftlinjer utført?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
6	Er avtaking av matjord utført?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
7	Er profilering etter avtaking av matjord utført?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
8	Er traubunn utgravd til rett nivå?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
9	Er fiberduk lagt i henhold til beskrivelse?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
10	Er eventuell grunnforsterkning utført?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
11	Er rensk av fjell utført?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
12	Er sprengningsplan, salveplaner og salverapporter laget?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
13	Er sikring av fjell utført?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
14	Er utlegging og komprimering av steinfylling utført?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
15	Er kontroll av traubunn utført?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
16	Er det laget motfylling?	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant

Signatur

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
17	Kontrollert dato/sign.:*	Signatur

4. Lagring

- Utfylt skjema lagres i SmartDok på prosjektet.
- Sprengningsplan, salveplaner og salverapporter lagres på prosjektet, se **GE-2.04-22 R**. Høyder og profiler dokumenteres etter **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt.

5. Referanser

- **GE-2.04-05 R** Graving nær strøm- og telekabler
- **GE-2.04-22 R** Sprengning
- **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt
- **GE-3.06-05 R** Fjellskjæring i vei
- **GE-3.06-06 R** Masseforflytting og komprimeringskontroll for veiarbeider
- **GE-3.06-07 R** Veibygging
- Håndbok N200 Vegbygging, Statens vegvesen
- NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 030602-015 B.	Daglig leder