Langsføring/kryssing av kabler

Dokumentnr.	GE-3.06-62 S
Type	Skjema
Kapittel	3.06 Fagområder
Gjelder for	Maskinkjørere, formenn og anleggsledere som graver der kabler i grunnen krysses eller ligger langs grøfta
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 7.5; ISO 9001 8.5.1; ISO 45001 8.1; Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21; Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
Erstatter	SmartDok-skjema 030603-013B

1. Formål og bruk

Skjemaet dokumenterer kabler som krysses eller går langs grøfta: om kablene er påvist, om det er kryssing eller langsføring, antall og type kabler, om påtrufne kabler er målt inn, og om det er tatt bilder.

Skjemaet hører til **GE-2.04-05 R** Graving nær strøm- og telekabler. Ved kryssing av kabler skal det graves for hånd 1,0 m på hver side av kablene, se også **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling.

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «Langsføring/kryssing av kabler» (dok.nr. 030603-013B). Det er Gjerdalens eget skjema.

2. Hvem fyller ut og når

- **Maskinkjører** eller **formann** fyller ut skjemaet hver gang kabler krysses eller avdekkes langs grøfta, før grøfta fylles igjen.
- **Anleggsleder** følger opp at påvisning foreligger før gravingen starter, og at påtrufne kabler blir målt inn.
- Feltet «Kontrollert dato/sign» er obligatorisk.
- Ukjente kabler eller skade på kabel meldes straks til anleggsleder og registreres som RUH i SmartDok.

3. Innhold og felt

SmartDok fyller inn prosjekt, underprosjekt, innsender og dato automatisk.

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
1	Emne	Fritekst
2	Er kablene påvist	Ja / Nei
3	Kryssing	Ja / Nei
4	Langsføring	Ja / Nei
5	Antall kabler	Fritekst
6	Type kabler	Fritekst
7	Innmåling av påtrufne kabler	Ja / Nei
8	Dokumentert med bilder?	Ja / Nei
9	Kontrollert dato/sign:*	Elektronisk signatur (obligatorisk)

Viktig: Grav aldri nær kabler som ikke er påvist. Stans og varsle anleggsleder hvis du treffer en kabel som ikke står på påvisningen.

4. Lagring

- Utfylt skjema lagres i SmartDok på prosjektet og underprosjektet, med bilder.
- Innmåling av påtrufne kabler inngår i innmålingsdataene for prosjektet og i sluttdokumentasjonen til byggherren, se **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt og **GE-3.08-06 R** Rapport for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
- Skade på kabel og funn av ukjent kabel følges opp etter **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik.

5. Referanser

- Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
- Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 (gravearbeid)
- **GE-2.04-05 R** Graving nær strøm- og telekabler
- **GE-2.04-07 R** Arbeid ved høyspent kabel i grunnen
- **GE-3.04-01 R** Søknad om graving – gravemelding
- **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt
- **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling
- **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik
- **GE-3.08-06 R** Rapport for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 030603-013B.	Daglig leder