GE-HÅNDBOKA · SKJEMA · 3.06 FAGOMRÅDER

Dokumentasjon – Fjell i grøft

Dokumentnr.	GE-3.06-64 S
Type	Skjema
Kapittel	3.06 Fagområder
Gjelder for	Maskinkjørere, formenn og anleggsledere som treffer fjell i grøfter og byggegroper
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 7.5; ISO 9001 8.5.1; ISO 9001 8.5.6
Erstatter	SmartDok-skjema 030603-210 B

1. Formål og bruk

Skjemaet dokumenterer fjell som påtreffes i grøfta: at prosjektleder er varslet, at fjellet er fotografert og har koordinater fra GPS, og at bredde og lengde er målt inn før og etter pigging. Dokumentasjonen er grunnlag for mengdeoppgjøret og for varsel om endring når fjellet ikke er med i beskrivelsen.

Skjemaet brukes sammen med **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling (utkiling i overgang mellom jord og fjell), **GE-2.04-26 R** Pigging og **GE-3.07-04 R** Varsling av endringer.

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «Dokumentasjon- Fjell i Grøft» (dok.nr. 030603-210 B). Det er Gjerdalens eget skjema.

2. Hvem fyller ut og når

- **Maskinkjører** eller **formann** fyller ut skjemaet så snart det treffes fjell, før piggingen starter, og supplerer med innmåling etter pigging.
- **Prosjektleder** varsles straks, og vurderer om forholdet skal varsles byggherren som endring.

3. Innhold og felt

SmartDok fyller inn prosjekt, underprosjekt, innsender og dato automatisk.

> **Merk:** Alt av fjell skal måles inn og dokumenteres både bredde og lengde.

Nr.	Kontrollpunkt	Svar
1	Emne	Fritekst
2	Har du varslet prosjektleder?	Ja
3	Har du tatt bilder av fjellet og koordinater på GPS? Viktig med oversiktsbilder	Ja
4	Har du målt inn både bredde og lengde før og etter pigging?	Ja

4. Lagring

- Utfylt skjema lagres i SmartDok på prosjektet og underprosjektet, med bilder og koordinater.
- Innmålingen lagres sammen med innmålingsdataene for prosjektet, se **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt.
- Skjemaet brukes som dokumentasjon ved varsel om endring og i sluttoppgjøret, se **GE-3.07-04 R** Varsling av endringer.

5. Referanser

- **GE-2.04-26 R** Pigging
- **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt
- **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling
- **GE-3.07-04 R** Varsling av endringer

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 030603-210 B.	Daglig leder