GE-HÅNDBOKA · SKJEMA · 3.06 FAGOMRÅDER

Provisorisk vanntilførsel – opprigg

Dokumentnr.	GE-3.06-81 S
Type	Skjema
Kapittel	3.06 Fagområder
Gjelder for	Formenn, rørleggere og anleggsledere som rigger provisorisk vanntilførsel til husstander mens vannledningen er stengt
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 7.5; ISO 9001 8.5.1; ISO 45001 8.1; Drikkevannsforskriften; NS-EN 1717; Kommunens VA-norm
Erstatter	SmartDok-skjema 030610-061 D

1. Formål og bruk

Skjemaet dokumenterer oppriggingen av provisorisk vanntilførsel til husstander mens den faste vannforsyningen er stengt. Det viser vakttelefon og dato for påkobling, om trykkreduksjonsventil og tilbakeslagsventil er montert, hvordan hver husstand var før tilkobling, hvordan vi kobler oss på, at ledninger og samlestokker er spylt, frostsikring, og hvilke husstander som ligger på samme samlestokk.

Skjemaet hører til **GE-3.06-94 R** Provisorisk vanntilførsel, og brukes ved arbeid på vannledninger etter **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling. Husstandene varsles før vannet stenges, se **GE-3.06-94 R**.

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «Provisorisk vanntilførsel - opprigg» (dok.nr. 030610-061 D). Det er Gjerdalens eget skjema.

2. Hvem fyller ut og når

- **Formann** eller **rørlegger** som rigger den provisoriske vanntilførselen, fyller ut skjemaet ved påkobling, før vannet stenges på den faste ledningen.
- **Anleggsleder** sørger for at det er en vakttelefon som husstandene kan ringe mens den provisoriske tilførselen er i bruk.
- Ta bilder der skjemaet ber om det. Bildene av hver husstand før tilkobling brukes ved nedrigg.

3. Innhold og felt

SmartDok fyller inn prosjekt, underprosjekt, innsender og dato automatisk.

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
1	Emne	Fritekst
2	Telefonnummer vakttelefon:	[fylles inn]
3	Dato for påkobling?	Dato
4	Har vi behov for trykkreduksjonsventil?	Ja – ta bilde / Nei
5	Har vi montert tilbakeslagsventil?	Ja – ta bilde / Nei
6	Dokumentert hvordan hver husstand er før tilkobling – ta bilde	Ja / Nei
7	Kan vi koble oss på utekran? Hvis ikke, kontakt rørlegger.	Ja / Montert T-stykke / Nei
8	Har vi skylt igjennom ledninger og evt. samlestokker før vi har koblet oss på husstand?	Ja / Nei
9	Er det behov for frostsikring?	Ja / Nei

Nr.	Felt eller kontrollpunkt	Svar
10	Er det flere husstander på samme samlestokk?	Ja – skriv ned husnr. i kommentarfelt / Nei
11	Signatur	Elektronisk signatur

Viktig: Provisorisk vann er drikkevann. Bruk rene slanger og samlestokker, spyl dem før påkobling, og monter tilbakeslagsventil slik at vann ikke kan strømme tilbake inn i ledningsnettet.

4. Lagring

- Utfylt skjema lagres i SmartDok på prosjektet og underprosjektet, med bilder.
- Skjemaet brukes som grunnlag ved nedrigg, se **GE-3.06-94 R** Provisorisk vanntilførsel.
- Skader, klager og uønskede hendelser registreres i SmartDok etter **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik.

5. Referanser

- Drikkevannsforskriften
- NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i vanninstallasjoner og generelle krav til sikkerhetsinnretninger for å hindre forurensning ved tilbakestrømning
- Kommunens VA-norm
- **GE-2.04-24 R** Arbeid på VA-anlegg
- **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling
- **GE-3.06-94 R** Provisorisk vanntilførsel
- **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 030610-061 D.	Daglig leder