Grøfter – omfylling og igjenfylling

Dokumentnr.	GE-3.06-90 S
Type	Skjema
Kapittel	3.06 Fagområder
Gjelder for	Formenn og anleggsledere som kontrollerer omfylling og igjenfylling av rørgrøfter, også i tunnel
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 7.5; ISO 9001 8.5.1; ISO 9001 8.6
Erstatter	SmartDok-skjema 030614-012 B

1. Formål og bruk

Skjemaet dokumenterer omfylling og igjenfylling av rørgrøfter: helning i lengderetningen, massefraksjon i omfyllingen fra overkant fundament til D300, og masser og høyde i gjenfyllingen over ledningssonen.

Skjemaet ligger i SmartDok-kategorien «14 Tunnel» og er laget for rørgater og turbinrør. Ingen GE-rutine beskriver dette arbeidet. Nærmeste rutine er **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling (punkt 3.4 Utlegging av fundament og omfylling).

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «030614-012 B Grøfter - omfylling og igjenfylling». Det er en MEF-mal.

2. Hvem fyller ut og når

- **Formann** fyller ut skjemaet per rørstrekk når omfyllingen og igjenfyllingen er utført.
- **Anleggsleder** følger opp at massene og lagtykkelsene er som beskrevet.

3. Innhold og felt

SmartDok fyller inn prosjekt, underprosjekt, innsender og dato automatisk.

Kontrollgrunnlag

Felt	Utfylling
Kontroll i henhold til	Fritekst
Kontroll utført som	Fritekst
Rørnummer (angi fra–til)	Fritekst

Registreringer

Felt	Utfylling
Helning i lengderetning (angis i grader)	Tall
Omfylling fra overkant fundament til D300 (angi massefraksjon)	Fritekst
Gjenfylling over ledningssone (angi masser og høyde)	Fritekst

Signatur

Felt	Utfylling
Kontrollert dato	Dato
Kontrollert av	Elektronisk signatur

Merk: Omfyllingen legges og komprimeres lagvis på begge sider av røret, slik at røret ikke forskyves, se **GE-3.06-20 R**.

4. Lagring

- Utfylt skjema lagres i SmartDok på prosjektet og underprosjektet, med bilder av omfyllingen.
- Skjemaet kan inngå i sluttdokumentasjonen til byggherren, se **GE-3.08-06 R** Rapport for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
- Avvik registreres og følges opp etter **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik.

5. Referanser

- **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling
- **GE-3.06-89 S** Grøfter – grunnforhold, fundament og utstikking
- **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik
- **GE-3.08-06 R** Rapport for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 030614-012 B.	Daglig leder