GE-HÅNDBOKA · SKJEMA · 3.06 FAGOMRÅDER

Legging av drens- og trekkerør i grøften

Dokumentnr.	GE-3.06-91 S
Type	Skjema
Kapittel	3.06 Fagområder
Gjelder for	Formenn og anleggsledere som kontrollerer legging av drensrør og trekkerør i rørgrøfter, også i tunnel
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 7.5; ISO 9001 8.5.1; ISO 9001 8.6
Erstatter	SmartDok-skjema 030614-013 B

1. Formål og bruk

Skjemaet dokumenterer leggingen av drensrør og trekkerør i grøfta: plassering av drensrørets fundament sett i stigende pelnummer, pelnummer for utstikk, og trekkerør for signal/lavspent og høyspent.

Skjemaet ligger i SmartDok-kategorien «14 Tunnel». Ingen GE-rutine beskriver dette arbeidet. Nærmeste rutiner er **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling og **GE-3.06-09 R** Tolking av trekkerør – kabelgrøft.

Skjemaet fylles ut i SmartDok under SmartMEF → Fyll ut skjema → «030614-013 B Legging av drens- og trekkerør i grøften». Det er en MEF-mal.

2. Hvem fyller ut og når

- **Formann** fyller ut skjemaet per strekk når drensrør og trekkerør er lagt, før grøfta fylles igjen.
- **Anleggsleder** følger opp at kontrollen blir gjort, og at trekkerørene blir tolket etter gjenfylling, se **GE-3.06-09 R**.
- Punkter som er «Ikke godkjent», rettes før gjenfylling, og registreres som avvik i SmartDok.

3. Innhold og felt

SmartDok fyller inn prosjekt, underprosjekt, innsender og dato automatisk.

Kontrollgrunnlag

Felt	Utfylling
Kontroll i henhold til	Fritekst
Kontroll utført som	Fritekst
Sted	Fritekst

Drensrør

Nr.	Kontrollpunkt	Svar
1	Drensrør – plassering av fundament sett i stigende pelnummer	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
2	Drensrør – angi pelnummer for utstikk	Fritekst

Trekkerør

Nr.	Kontrollpunkt	Svar
3	Trekkerør 1 – signal lavspent	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant
4	Trekkerør 2 – høyspent	Godkjent / Ikke godkjent / Ikke relevant

Merknad og signatur

Felt	Utfylling
Merknad	Fritekst
Kontrollert dato	Dato
Signatur	Elektronisk signatur

4. Lagring

- Utfylt skjema lagres i SmartDok på prosjektet og underprosjektet, med bilder før gjenfylling.
- Skjemaet og innmålingen av rørene kan inngå i sluttdokumentasjonen til byggherren, se **GE-3.08-06 R** Rapport for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
- Avvik registreres og følges opp etter **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik.

5. Referanser

- **GE-3.05-12 D** Innmålingsprosedyre i prosjekt
- **GE-3.06-09 R** Tolking av trekkerør – kabelgrøft
- **GE-3.06-20 R** VA-anlegg – graving, legging og omfylling
- **GE-3.07-01 R** Oppfølging av uønskede hendelser og avvik
- **GE-3.08-06 R** Rapport for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok-skjema 030614-013 B.	Daglig leder